




किस्पाङ गाउँपालिका, नुवाकोट जिल्ला



माघ २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
काठमाडौं, नेपाल
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	४७५१									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	४६११	४६११	१४०				लाभग्राही, किसान, गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	४३७९	४३७९	-२३२		४३७९		GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	४६११	४३७९	-२३२	४३७९		लाभग्राही र किसान, गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	४११९	४११९	-२६०	४११९		लाभग्राही, किसान, गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	४०८९	४०८९	३०	४११९		GMALI, Building-DLPIU			
तेस्रो किस्ता	माग संख्या	३९०४	३९०४	२१५	३९०४		लाभग्राही र किसान, गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	३९०४	३९०४	२१५	३९०४		लाभग्राही, किसान, गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	३८०७	३८०४	९७	३८०४		GMALI, Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या	५१								
	पहिलो किस्ता	१								

(Handwritten signature)

दोश्रो किस्ता									
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरू	<ul style="list-style-type: none"> - भौगोलिक विकटता - दक्ष कामदार को अभाव - आर्थिक स्थितिमा कमजोर 								
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू	<ul style="list-style-type: none"> - वैकिड समस्या र ढिलासुस्ति - वैदेशिक रोजगारि - आर्थिक स्थितिमा कमजोर - प्राविधिकहरू गाउँमा नबस्नु - सडक मार्ग समस्या 								
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू	<ul style="list-style-type: none"> - वैकिड समस्या र ढिलासुस्ति - वैदेशिक रोजगारि - आर्थिक स्थितिमा कमजोर - प्राविधिकहरू गाउँमा नबस्नु र चेकजाँच गर्न ढिलाइ - सडक मार्ग समस्या 								

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन


प्रकार	वर्तमान अवस्था	फरकवाँट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	२००					
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या						
प्रतिक्रिया संख्या						

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	बस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	९	Salme, Dongchet, Guns, Wati Gau, Sapchet, Kharcha Gaun, Targung, Chiplate, Puranagau, Lamakharka, salme, Thulogau, Boldogan g घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ०,४,१,१४,१,४			Salme village is located in a relatively low risk zone and gentle relief zone.,4 HOUSEHOLDS BELOW THE SLIDE NEED TO BE RELOCATED. Remedial works also required.,Construction of gabion wall (30m), Carry out bioengineering works (trees and grass planting),KarchaGaun and Targung at same location.,14 Houses need to be relocated.,The area is safe from mass movements.,Trimming of unstable slope, Construction of gabion Wall along north direction of settlement, Construction of catch wall along the rock fall area.,The area is safe from mass movements.,4 Houses need to
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	२	Valche(khecadum,dikep toal,bugyap toal)			
सानुपर्ने बस्ति	३	Valche(khecadum,dikep toal,bugyap toal)			
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)	७८				
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही	१८				
घडेरी खरिदको लागि २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही	७८				

५५५५५



						यातायातको प्रति ईकाई खर्च
• हुंगा	घन मि.	४१,१२३	no	10000	2000	
• गिट्टी	घन मि.	४,४८३	no	16000	2700	
• बालुवा	घन मि.	५,१०२	no	20000	5000	
• काठ	क्यु फिट	१३६,९९६				
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा			950	150	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	४२,१६४	no	1050	250	
• रड	किलो ग्राम	४६०,७८३	yes	95	15	
• जस्ता पाता	बन्डल	५,५९८				
• इट्टा	गोटा	६३२,३७५				

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		5	5					
सब-इन्जिनियर		3	5					
अ.सब-इन्जिनियर		4	5					
डकर्मी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम	90	150					
	५०-दिने तालिम	30	90					
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

- Lack of construction materials
- Deadline set by NRA for the completion of reconstruction is not appropriate


यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका10_24%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसन्न मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- Lack of human resources(skilled masons)
- Lack of infrastructure such as transportation problems to take construction material in construction site

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका<10% % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्ता रहेका छन्।

- Lived at another place
- Hard to find materials in local area
- No one to support Single/vulnerable People
- Death of beneficiaries

(Signature)



२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या				स्था: २०७३	be relocated.
---	--	--	--	------------	---------------

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण


१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा: <ul style="list-style-type: none"> - Lack of trained mason - trained Mason are on foreign employment
उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा: <ul style="list-style-type: none"> - Cement, Sand, Aggregate, Brick
सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा: <ul style="list-style-type: none"> - Demand is high and limit in supply

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Trishuli and Battar, बाट	कैफियत
--	------	------------------	--------------------------	----------	----------------------	---	--------

Handwritten signature



- Two or more people from same house

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- Delayed on payment
Bank has payed after 1/2 month
Bank will worked with beneficiaries when they are free

समाधानका उपायहरु

- Support to supply the construction materials
Training to mason and other manpower

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: गोविन्द पाडे
पद: इन्जिनियर
सम्पर्क:
९८४४८९४३७०

पेश गर्ने

नाम: कृष्ण राज जोशी
पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सम्पर्क: ९८४९०३६१३६

स्वीकृत गर्ने:

नाम: छत्रबहादुर तामाङ
पद: प्रमुख/अध्यक्ष
सम्पर्क: ९८१००३०४३३